7.2 Conservación Urbana

Durante el año 2025 se atendieron desde los diferentes servicios de Conservación Urbana más de 6503 avisos y 374 Instancias. Todo esto conlleva a unos trabajos de recepción, inspección, seguimiento, respuesta y en los casos en que se estima procedente, la realización de actuaciones o su inclusión dentro de la programación del servicio. Además, se realizaron trabajos de gestión y supervisión de 217 actos y eventos en la vía pública autorizados por el Área de Seguridad Ciudadana en la ciudad.

7.2.1 Servicio de limpieza

El año comienza comprobando la normalización total de la actividad ciudadana, que se puede observar en la cantidad de residuo retirado por la limpieza viaria en los entornos festivos con la celebración del año nuevo. Casi todo se ha centrado en el Casco Antiguo, en los barrios casi nada... posiblemente las bajas temperaturas hayan ayudado a que no se extienda la celebración.

- En materia de colocación de papeleras amarillas para recogida de envases y plásticos, durante este año se colocan en el barrio de Rochapea y Chantrea.

El 1 de julio comenzó, tras la correspondiente licitación, una nueva adjudicación de los servicios de limpieza. Ello conlleva un aumento de medios que se van materializando progresivamente en el segundo semestre del año.

Durante las Fiestas de San Fermín se observó que, a nivel de limpieza viaria, el desarrollo de la fiesta fue “más tranquilo” durante los días 6 y 7 que el año precedente. Los medios resultaron suficientes para poder efectuar la limpieza de la ciudad de una forma razonable. Los medios aportados fueron suficientes. Volvió a destacar el gran número de pintadas y pancartas que se colocaron los días previos e iniciales de las fiestas y que fueron retirándose progresivamente. Se agradece a policía los cordones de seguridad durante la limpieza del recorrido del Encierro. Al igual que en años anteriores se ha observado un gran respeto de la ciudadanía a los trabajadores del servicio de limpieza

- Se resalta que se tiene la percepción de un incremento de micciones en la vía pública, o en paredes o recovecos adjunto a los portales, no sólo durante las fiestas, si no a lo largo del año... así mismo en este apartado negativo cabe considerar el incremento de excremento de perros sin recoger en la vía pública.
- Las fiestas del barrio se van ampliando tanto en días de celebración como en diversidad de ubicaciones, esto implica la necesidad de incrementar medios de limpieza para atenderlas.
- Se viene observando la aparición de diversos puntos en el extrarradio de la ciudad, o en bolsas de aparcamiento, de escombros y residuos que antes se depositaban ilegalmente junto a contenedores de Landaben (ya inexistentes), y están proliferando en el Polígono de Agustinos, caminos de “Nuevo Artica” e inmediaciones.

- A lo largo de este año se sigue observando, mucha suciedad en las terrazas de bares, en especial cuando no hay cierre físico, es decir terrazas desmontables y barriles con taburetes.
- Sigue el fenómeno del "bolseo" sistemático en muchas islas de contenedores, en los que además se depositan "voluminosos". Continuamos con lo señalado años anteriores, creemos, que es debido a cierta incomodidad del sistema de apertura del contenedor, a la menor capacidad de estos, al incremento de establecimientos hosteleros y terrazas y a la impunidad de esta mala praxis. Es de significar también el incremento de bolseo junto a papeleras.
- A lo largo del 2025, se ha continuado vertiendo residuos procedentes de la limpieza viaria trasladándose al vertedero de Góngora mediante compactador. Este añoel vertido ha sido de 1.445,58 TN que supone un 15% más de lo depositado en 2024.
- La campaña de retirada de hoja 2025 comenzó de forma intensiva a primeros de noviembre, dándose por finalizada a finales de diciembre. En esta campaña además de los refuerzos de los servicios de "barrido mixto" (sopladora + rastrillo + barredora); con el nuevo contrato se ha alargado 30 minutos el horario de los maquinistas para optimizar de esta forma el tiempo efectivo de la jornada de los peones. Con el incremento de medios de la nueva contrata se han llegado a hacer hasta 14 servicios de barredora en turno de mañana.
- En lo relativo a limpieza vertical, Al igual que años previos, antes de San Fermín y Navidad, se han realizado campañas de eliminación de pintadas s en el del Casco Antiguo y, como novedad, en el Primer Ensanche y hasta el límite de Conde Oliveto - Baja Navarra.

7.2.2 Servicio de zonas verdes

- Labores de gestión y ejecución del mantenimiento directo de las zonas verdes de Parques Históricos: Parque Taconera y Parque Media Luna.
- Gestión directa del Vivero Municipal de Miluce para la coordinación de suministros y enviverado de material vegetal empleado en el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. Mantenimiento de las instalaciones del vivero.
- Trabajos de mantenimiento de arbolado a través de la Brigada Municipal de mantenimiento de arbolado urbano. Trabajos de gestión de arbolado de riesgo y mantenimiento ordinario de arbolado mantenido.
- Supervisión de los trabajos de mantenimiento de las zonas verdes municipales que son llevadas a cabo por las tres contratas externas de mantenimiento. Importe adjudicado: 5.717.339,94 € (IVA Incluido).
- Inspección de trabajos ejecutados tanto por otras áreas municipales como por externos relativos a obras de construcción y urbanización que afectan a zonas verdes mantenidas.
- Coordinación de trabajos de mantenimiento con el Tajo de Río y Vivero del Área de Empleo Social del Ayuntamiento de Pamplona y con la Escuela Taller de Aranzadi para el mantenimiento de las zonas verdes de los márgenes fluviales y el Parque de Aranzadi.
- Elaboración de 90 informes de valoración para la celebración de eventos celebrados en la ciudad, que pueden afectar a las zonas verdes mantenidas.
- Redacción de 29 informes relativos a proyectos de urbanización y obras ejecutadas en la ciudad que afectan a las zonas verdes mantenidas promovidos por el Área de Proyectos Estratégicos y Movilidad y Gerencia de Urbanismo.
- Redacción de 22 informes relacionados con Licencias de obras y Licencias de apertura que afectan a las zonas verdes mantenidas.
- Elaboración de 43 informes sobre solicitudes de valoración de daños por parte del Servicio de Patrimonio Municipal.

- Revisión y elaboración por parte de la Inspección del Servicio de Zonas Verdes de las respuestas de los 010 e instancias recibidas.
- Trabajos de ajardinamiento de nuevas zonas verdes en Plaza Joaquín Lizarraga, tras obra civil realizada en el año anterior. Plantación de arbolado, arbustos y vivaces, instalación de riego y acolchados. 26.255,21 € (IVA Incluido).
- Plantaciones en SUDS construido en cruce de Calle Miluce con Avenida Barañain. 2.986,58 € (IVA Incluido).
- Trabajos de limpieza y retirada de restos de acúmulos arrastrados por avenidas en las orillas de los ríos Arga, Elorz y Sadar: Grupo Urdanoz, Parque Alemanes, Playa de Errotazar, Pasarelas Club Natación. 18.456,38 € (IVA Incluido).
- Trabajos de limpieza y retirada de restos de acúmulos arrastrados por avenidas en las orillas de los ríos Arga, Elorz y Sadar: Zona Lazareto y Parque Orfeón Pamplonés. 4.159,18 € (IVA Incluido).
- Plantación y ajardinamiento de SUDS creado en Calle Monasterio Urdax y revegetación de medianas en Calle Monasterio de Belate. 4.049,72 € (IVA Incluido).
- Trabajos de mejora paisajística en mediana Calle Monjardín. Mejora de plantaciones, sustrato e instalación de nuevo sistema de riego. 11.603,11 € (IVA Incluido).
- Reconversión parcial de mediana de Calle Fuente del Hierro, eliminación de zonas de césped y plantación de arbustivas y vivaces. 10.101,81 € (IVA Incluido).
- Trabajos de revisión técnica e instalación de sustentación artificial a la shopora de Plaza Recoletas. 2.391,82 € (IVA Incluido).
- Creación de red de drenaje en campas Mendillorri para favorecer el desarrollo de las plantaciones de arbolado realizadas paralelas a la pantalla anti sonido de PA-30. 7.460,85 € (IVA Incluido).
- Mejora y arbustización de isletas y tramos de mediana de Avenida Navarra. 5.845,32 € (IVA Incluido).
- Trabajos de limpieza y desbroce en parcelas municipales en entorno UPNA – Calle Río Sadar. 2.176,69 € (IVA Incluido).
- Mejoras en zonas verdes de acceso al Parque del Tren en Trinitarios, segunda intervención. Trasplante de arbolado existente a zona verde interior del parque, acondicionamiento del terreno para nuevas plantaciones, plantación de arbolado y arbustivas y vivaces, instalación de sistema de riego. 36.057,73€ (IVA Incluido).
- Plantación de seto perimetral y arbustización de la entrada de nueva parcela en Cementerio Municipal para enterramientos bajo rito musulmán. 10.435,20 € (IVA Incluido).
- Jardinería e instalación de sistema de riego en nuevas zonas verdes tras modificación del cruce de Calle Monte Mendaur – Monte Lakartxela. 13.648,73 € (IVA Incluido).
- Jardinería nuevas zonas verdes creadas tras modificación cruces carril bici de Avenida Baiona con Calles Monasterio de Urdax y Monasterio Cilveti. 7.851,36 € (IVA Incluido).
- Adecuación de zonas verdes exteriores y modificación de sistema de riego en Colegio Paderborn – Lezkairu tras la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento. 30.482,89 € (IVA Incluido).
- Creación de nuevas zonas de arbustivas y vivaces en sustitución de zonas con césped en medianas de Calle la Rioja, Calle Iturrama y Pio XII. 20.673,15 € (IVA Incluido).
- Desbroce y limpieza de senda camino Cendea de Galar, plantación de seto perimetral. 2.514,17 € (IVA Incluido).

- Creación de nuevo ZEC en Lezkairu – Calle Adela Bazo. Creación de acometidas para nuevo abastecimiento de agua, solera, adecuación de tierras, instalación de sistema de riego, plantación de arbolado y siembra. 42.495,28 € (IVA Incluido).
- Trabajos de plantación de arbustos e instalación de sistema de riego en las nuevas medianas construidas para protección del nuevo tramo de carril bici de la Calle Irunlarrea, zona hospitales. 15.137,04 € (IVA Incluido).
- Trabajos de adecuación de sistema de riego para abastecimientos, colocación de vallados de protección y recuperación de pradera en feria ganado Privilegio de la Unión. 20.569,87 € (IVA Incluido).
- Trabajos de mantenimiento y mejora de las fuentes ornamentales de la ciudad.
  - Limpieza y puesta en funcionamiento del Canal de Alzugaray. 1.272,23 € (IVA Incluido).
  - Reparación y puesta en funcionamiento fuente de Parque de la Vaguada. 64.541,82 € (IVA Incluido). 25.873,50 € (IVA Incluido).
  - Instalación de sistema de recirculación de agua en fuente ornamental monumento Pablo Sarasate en Parque de la Media Luna, adecuación de accesos y nuevas plantaciones de parterres perimetrales. 13.372,74 € (IVA Incluido).
  - Instalación de sistema de recirculación de agua en fuente ornamental monumento Julian Gayarre en Parque Taconera, recuperación de parterres perimetrales, instalación de nuevo sistema de riego y puesta en funcionamiento de la red de pluviales preexistente. 40.965,76 € (IVA Incluido).
  - Fuente y estanque de los patos en Portal Taconera. Limpieza, recuperación del sistema de bombeo y puesta en funcionamiento. 3.529,36 € (IVA Incluido).

7.2.3 Servicio de obras

LABORES REFERIDAS AL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA

Si bien se tienen 5 brigadas de forma continúa realizando labores de mantenimiento de los pavimentos de la ciudad con un coste total de 1.473.000 €, cuya principal misión es la conservación de todos los espacios de vía pública (tanto peatonales como rodados) destacamos los siguientes trabajos:

- Labores de bacheo de calzadas en diferentes puntos de la ciudad, así como urgencias varias para evitar riesgos a los usuarios en zonas peatonales: 355.000€
- Desbroces de cunetas en tierras: 32.000 € y regularización de las mismas para un correcto drenaje: 7.000 €.
- Limpieza de escombros o vertidos ilegales y otros derrames: 13.000 €
- Trabajos referidos a la vialidad invernal: 12.500 €
- Mejora de la drenabilidad del aparcamiento de Corralillos: 130.000€

INVERSIONES DENTRO DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN

En determinados momentos, bien por la importancia del deterioro, bien porque lo que empieza siendo una sencilla labor de mantenimiento sugiere la mejora del espacio, o bien porque la vía pública ha alcanzado su vida útil, se requieren inversiones que mejoren, modifiquen o alaguen la vida útil del bien, y desde este punto de vista, las principales labores de inversión realizadas, han sido:

- Trabajos en calzadas, reparación de hundimientos puntuales, reparaciones y mejoras de deterioros de forma localizada, principalmente en paradas de bus: 245.000 €
- Mejoras puntuales en pasos de peatones aislados en distintos puntos de la ciudad: 13.000 €
- Rehabilitación de aceras en el barrio Mendillorri: 179.000 €
- Rehabilitación de aceras en el barrio Grupo Urdanoz: 115.000 €
- Mejora de la movilidad peatonal, remodelación integral del cruce de Monte Lakartxela y Monte Mendaur: 151.000 €
- Ampliación de aceras, mejora de la trayectoria peatonal y creación de jardinera y zona de estancia en Monasterio de Eunate: 30.000 €

INVERSIONES FUERA DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN

- Mejora de los entornos de pasos de peatones, ampliando aceras y mejorando la seguridad y la accesibilidad del espacio en diversos puntos del barrio de Iturrama: 101.000 €.
- Mejora de los entornos de pasos de peatones, ampliando aceras y mejorando la seguridad y la accesibilidad del espacio, en diversos puntos del barrio de San Juan: 216.000 €.
- Mejora de los entornos de pasos de peatones, ampliando aceras y mejorando la seguridad y la accesibilidad del espacio, en diversos puntos del barrio de San Jorge: 200.000 €.
- Mejora de los entornos de pasos de peatones, ampliando aceras y mejorando la seguridad y la accesibilidad del espacio, en diversos puntos del barrio de Rochapea: 259.000 €.
- Eliminación de la presa vinculada al Molino de Ilundáin y estabilización de márgenes: 212.500 €.
- Proyectos, Memorias Valoradas, Asistencias técnicas a la ejecución de las obras vinculadas al control cualitativo, cuantitativo y de Seguridad de algunas de las actuaciones del Servicio: 46.000 €.
- Mejoras de pavimentaciones en calzadas, reforzando rehabilitando el firme actual:
  - Concejo de Gorráiz: 164.000 €
  - Iturrama (entre Esquiroz y Río Ega/Abejeras): 144.000 €
  - Miguel Astrain: 101.000 €
  - Ansoain (M. Celayeta a Tomás de Burgui): 73.000 €
  - Sanducelay, Dr. Salva, Dr, Landa, Dr. Lucea: 196.000 €
  - Tramo en Serafín Olave y glorieta con Esquiroz: 82.000 €
  - Glorieta M. Celayeta con Ostoki y Ostoki: 49.000 €
  - Avda. Zaragoza (Fueros/Munarriz): 109.000 €
  - Monte Mendaur, Monte Lakartxela y Mutilva Baja: 141.500 €
  - Concepción Benitez (pavimento y saneos): 70.000 €
  - Monasterio de Cilveti y Monasterio de la Oliva: 210.500 €
  - Crta. Badostáin (glorieta Forales a C. Beloso): 61.500€

INVERSIONES O NECESIDADES PROMOVIDAS POR OTROS SERVICIOS Y/O ÁREAS

- Rampas para posibilitar circulación de cabalgata: 2.500 €
- Zanjas dren o SUD´s en diversos puntos (Bosquecillo, Miluce..): 20.900 €
- Obra civil para acometidas de aseos públicos o reparación de otras canalizaciones municipales: 20.000 €
- Extendido de arena en corralillos Santo Domingo para San Fermín: 6.500 €
- Otras actuaciones relativas a los Sanfermines como tapado provisional de alcorques, soldado de arquetas del encierro, rampas provisionales...: 27.200 €
- Creación de una ZEC en el Soto Lezkairu: 16.000 €
- Creación de nueva zona ajardinada en el Parque de Taconera: 23.900€
- Renovación y/o mejora de caminos y servicios en el cementerio municipal: 58.000 €
- Mejora del camino peatonal existente en el Rincón de la Aduana: 24.300 €
- Mejora de la base de pavimentación en diversos juegos infantiles: 5.700€

Además de la gestión integral de los avisos e instancias recibidas en este Servicio concreto durante este año, se han gestionado 460 licencias de zanjas o remociones de pavimentos externos al Ayuntamiento, las cuales se dividen en urgentes (54), abreviadas (incluyendo modificación de pavimentos bien sea por nuevas licencias de vados u otras causas justificadas) (376) o normales (30). Esta gestión implica no solo la concesión de la licencia de forma documental, sino que se ha de verificar el lugar de actuación para poder establecer las condiciones propias de cada lugar. Posteriormente se realiza un seguimiento de la actuación realizada por terceros, no solo para verificar la correcta finalización de los trabajos, sino que también se corrobora el adecuado funcionamiento de la actuación pasado el periodo de garantía de esta. Así mismo, se cruzan los datos con Tributos con el fin de regularizar los impuestos y tasas que correspondan a cada caso.

Por otro lado, se realizan diversos informes para distintos departamentos municipales, lo que implica la supervisión previa de los espacios o documentos que puedan ser objeto de dichos informes. Estos pueden ser:

- 33 informes realizados a diversos departamentos municipales relacionados con la futura conservación de pavimentos de la zona intervenida por los mismos (Gerencia de Urbanismo, Proyectos, Área de Urbanismo...)
- 12 informes sobre la ocupación de vía pública o sobre la actuación en la misma, símiles a las Licencias de Zanjas pero que, por diversos motivos, no están obligados a solicitar dicha licencia.
- 3 informes realizados a Patrimonio principalmente sobre solicitudes para ocupación de vía pública como consecuencia de obras municipales u ocupación de parcelas de propiedad municipal.
- 123 informes realizados a Patrimonio como consecuencia de reclamaciones al Ayuntamiento por daños sufridos (Daños B).
- 1 informes realizados a Patrimonio como consecuencia de las reclamaciones que efectúa el Ayuntamiento a terceros por daños en la propiedad municipal (Daños A).
- Informes realizados a Seguridad Ciudadana como consecuencia de los actos y eventos diversos realizados en la vía pública.

7.2.4 Servicio de mantenimiento de edificios

- Sustitución central alarma de incendios Civivox Condestable: Sustitución de la Centralita de Incendios y de la instalación de Detección y Alarma de Incendios en el Civivox Condestable, por obsolescencia; Importe: 16.637,56 Euros IVA Incluido.
- Realización suministro electrico complementario C.P. Azpilagaña: Ejecución de nueva Acometida eléctrica como Suministro de Socorro en el Colegio P. de Azpilagaña ; Importe: 6.916,93 Euros IVA Incluido.
- Realización suministro electrico complementario C.P. Mendigoiti "El Lago": Ejecución de nueva Acometida eléctrica, con Caja de Protección y Medida, como Suministro de Socorro en el Colegio P. Mendigoiti "El Lago" de Mendillorri ; Importe: 3.655,03 Euros IVA Incluido.
- Ascensor Descalzos: Renovación y sustitución completa de aparato elevador en plano inclinado de Descalzos; 258.987,76 Eros IVA Incluido.
- Actualización de medidas de seguridad de 12 ascensores: Ejecución de diversas medidas de seguridad (arcos detección, pesacargas, control de paradas) en diversos ascensores municipales, para adecuación a la nueva normativa de Aparatos elevadores; Importe: 16.330,48 Euros IVA Incluido.
- Renovación revestimientos ascensor Erletokieta: Reparación de cabina y cambio completo de suelo en el ascensor urbano de Erletokieta; Importe: 16.456,00 Euros IVA Incluido.
- Reforma sala calderas C.P. Iturrama: Reforma completa de la Sala de calderas, con sustitución de calderas, quemadores, chimeneas y elementos de campo, incluyendo instalación de aerotermia para generación de ACS; Importe: 110.539,02 Euros IVA Incluido.
- Reforma sala calderas S.P. San Juan de la Cadena: Reforma completa de la Sala de calderas, con sustitución de caldera, quemador, chimenea, elementos de campo, incluyendo instalación de aerotermia para generación de ACS por mejora de eficiencia energética; Importe: 81.399,39 Euros IVA Incluido.
- Reforma sala calderas C.P. Vazquez De Mella: Reforma completa de la Sala de calderas, con sustitución de calderas, quemadores, chimeneas y elementos de campo, incluyendo instalación de aerotermia para generación de ACS; Importe: 114.950,02 Euros IVA Incluido.
- Control de legionela – nuevo rd 487/2022: Ejecución de reformas en las instalaciones de agua de diversos edificios para poder ejecutar las nuevas actuaciones previstas en los Planes de Control de Legionela, e implantación de los protocolos exigibles según la nueva normativa de Prevención y control de la leginel, según el RD 487/202; Importe: 53.229,16 Euros IVA Incluido.
- Instalación generacion solar fotovoltaica – parque de desinfeccion: Instalación de generación de energía eléctrica por captación solar fotovoltaica, de 35 kWp de potencia, con acumulación de 5 K.V.A. en el Edificio del Parque de Desinfección, incluso gestión de conexión a red de compañía distribuidora para implementación de autoconsumo compartido para edificios municipales; Importe: 54.085,60 Euros IVA Incluido.
- Rampas automáticas de Azpilagaña: Actuaciones Plan anual Mantenimiento Rampas Azpilagaña, se sustitución de materiales: 24.122,56 Euros IVA Incluido.
- Instalación P.C. Incendios oficinas conservacion urbana – c/ Irache: Realización de instalaciones de Protección contra Incendios, en las oficinas y Garaje de Conservación Urbana, en la Calle Monasterio de Irache Nº 6: 28.156,64 € Euros IVA Incluido.

7.2.5 Servicio de alumbrado público

INVERSIONES

Renovación de la iluminación ornamental de las murallas de la Ciudadela de Pamplona

La actuación ha consistido en la renovación de la iluminación ornamental de un tercio de los lienzos de la Ciudadela más cercanos al Camino de Santiago. En total se han sustituido 99 luminarias con lámparas de vapor de sodio de 150W, por otras de tecnología LED 33,2 W.

La operación se ha realizado en el tramo comprendido entre el Baluarte de la Victoria y el de Santa María, englobando también el de Santiago, además del revellín de Santa Ana y el paño sur de Santa Isabel.

Se han instalado nuevos proyectores de la marca BEGA modelo 84174K3 S011, con lámparas led de 33,2 W de consumo, temperatura de color 3000 ºK y CRI 80. La instalación se ha llevado a cabo sobre bancadas de hormigón prefabricado mimetizadas con la muralla, habiendo sido aprobado el proyecto por la Institución Príncipe de Viana.

El 90% del presupuesto ha sido cubierto con fondos europeos Next-Generation EU a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

El importe económico de la actuación asciende a 150.403 €

Ejecución de 7 proyectos de renovación de alumbrado público a tecnología led en diferentes zonas de la Ciudad de Pamplona en el año 2025

Continuando con la progresiva implantación de la tecnología Led en el alumbrado público de la Ciudad de Pamplona y con el objetivo de conseguir la máxima eficiencia energética y reducción del consumo eléctrico y disminución de emisión a la atmósfera de GEI, así como que los parámetros lumínicos resultantes se adapten a las exigencias del vigente Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, el Ayuntamiento de Pamplona ha realizado la renovación de luminarias provistas con equipo auxiliar de descarga y lámparas de VSAP por nuevas luminarias de tecnología LED en 7 zonas o barrios de la Ciudad.
Al objeto de contribuir a la máxima eficiencia energética, se han instalado luminarias programables permitiendo la regulación de sus niveles de iluminación. Las luminarias se configuran para su futura conectividad mediante sistemas de gestión de alumbrado público.

La redacción de los proyectos correspondientes da solución a cada una de las zonas, habiéndose considerando para ello las características funcionales y estéticas de las mismas, así como el cumplimiento de la reglamentación vigente. El importe económico correspondiente a Redacción de Proyectos y Direcciones de Obra asciende a 54.000 €.

La actuación comprende la sustitución de un total de 1.052 luminarias por un importe económico de 847.320 €, siendo los proyectos que forman parte de la licitación los siguientes:

Proyecto para la renovación de 69 luminarias VSAP por luminarias de tecnología LED en el Casco Antiguo de Pamplona

La actuación ha consistido en la sustitución de 69 luminarias ambientales, equipadas con lámparas de VSAP de 70 y 100 W por otras más eficientes y con mejores prestaciones, de tecnología LED, con diferentes potencias y ópticas adecuadas a las necesidades concretas de cada zona de implantación. La actuación ha sido realizada en la Plaza de Compañía, la Plaza de Calderería, la Plaza de la Virgen de la O y en el Paseo de Ronda.

Las nuevas luminarias instaladas son marca ATP modelos Cónica y Globo para las plazas de Compañía y Calderería, y marca Roura Quad T para la Plaza de la Virgen de la O y el Paseo de Ronda por disponer de un diseño de carácter más arquitectónico.

La temperatura de color elegida para este proyecto es 2.700 º K.
La Clasificación Energética de la Instalación es A

Importe económico: 61.837,38 €

Proyecto para la renovación de 36 luminarias VSAP por luminarias de tecnología LED en el barrio de San Jorge

La actuación ha consistido en la sustitución de 36 luminarias ambientales, equipadas con lámparas de VSAP de 100, 150 y 250 W por otras más eficientes y con mejores prestaciones, de tecnología LED, con diferentes potencias y ópticas adecuadas a las necesidades concretas de cada zona de implantación.

La actuación ha sido realizada en las calles Doctor San Martín, Doctor Landa, Doctor Salva, Doctor Lucea, Doctor Simonena y Santa Vicenta María.

Las nuevas luminarias instaladas son marca Thorn Modelos Isaro Pro y Volupto.
La temperatura de color elegida para este proyecto es 3.000 º K.
La Clasificación Energética de la Instalación es A.

Importe económico: 24.471,43 €

Proyecto para la renovación de 156 luminarias VSAP por luminarias de tecnología LED en la avda. de Pío XII

La actuación ha consistido en la sustitución de 156 luminarias, viales y ambientales, equipadas con lámparas de VSAP de 150 y 250 W por otras más eficientes y con mejores prestaciones, de tecnología LED, de la marca Shreder modelo Vinto, con potencias de 13,4 W Y 112 W y ópticas adecuadas a las necesidades concretas de cada zona de implantación. La actuación ha sido realizada en el tramo comprendido entre la Vuelta del Castillo y la Avda. de Navarra.

Se ha procedido al tratamiento y pintado de los soportes.

Importe económico: 147.523,08 €

Proyecto para la renovación de 131 luminarias VSAP por luminarias de tecnología LED en 12 zonas anexas a la avda. de Pío XII

La actuación ha consistido en la sustitución de 131 luminarias, 46 viales y 85 ambientales, equipadas con lámparas de VSAP de 150 y 250 W por otras más eficientes y con mejores prestaciones, de tecnología LED, de la marca Shreder modelos Vinto y Teceo y ATP modelos Cónica y Metrópoli, con potencias y ópticas adecuadas a las necesidades concretas de cada zona de implantación.

Las 12 zonas de actuación han sido las siguientes:
- Avda. Pío XII-Fuente del Hierro
- Avda. Pío XII-Iturrama (Loops & Cooffe)
- C/Rioja hasta Yamaguchi y fondo saco Salud Navarra
- Avda. Pío XII con C/Rioja (Dominos Pizza y Hotel Barceló)
- Herboristería Betula
- Bar Otero
- Gimnasio Brooklyn
- Sancho el Fuerte. Librería Troa
- Cafes Moreno
- Dublin House Pub
- Compus Home
- Josu Ayesta Peluquería
- Bar Pavy

Importe económico: 111.925,00 €

Proyecto para la renovación de 288 luminarias VSAP por luminarias de tecnología LED en la zona del paseo central de Iturrama

La actuación ha consistido en la sustitución de 288 luminarias, viales y ambientales, equipadas con lámparas de VSAP de 100, 150, 250 y 400 W por otras más eficientes y con mejores prestaciones, de tecnología LED, de las marcas Schreder modelo Teceo y ATP modelos Cónica y Metrópoli, con potencias y ópticas adecuadas a las necesidades concretas de cada zona de implantación.

Las zonas de actuación han sido las siguientes:

- Boulevard: Tramo Serafín Olave-Iturrama
- Plaza Félix Huarte: Tramo Iturrama- Paseo Sancho el Sabio
- Sancho El Sabio: Tramo Fuente del Hierro-Esquiroz
- Pedro I: Calle y perpendiculares
- Resto supermanzana: Este y Oeste Boulevard.

Importe económico: 221.129,23 €

Proyecto para la renovación de 154 luminarias VSAP por luminarias de Tecnología LED en las zonas de Abejeras, San Juan Bosco y Alfonso el Batallador

La actuación ha consistido en la sustitución de 154 luminarias, viales y ambientales, equipadas con lámparas de VSAP de 150 W por otras más eficientes y con mejores prestaciones, de tecnología LED, de las marcas Thorn modelos Isaro Pro y Volupto; Schreder modelo Teceo y ATP modelo Cónica, con potencias y ópticas adecuadas a las necesidades concretas de cada zona de implantación.

Importe económico: 114.345,00 €

Proyecto para la renovación de 204 luminarias VSAP por luminarias de tecnología LED en las zonas de los pintores de Iturrama y las calles Sancho Ramírez y Acella

La actuación ha consistido en la sustitución de 204 luminarias, viales y ambientales, equipadas con lámparas de VSAP de 150 W por otras más eficientes y con mejores prestaciones, de tecnología LED, de las marcas Simon Lighting modelo Nath, Schreder modelo Teceo y ATP modelo Cónica, con potencias y ópticas adecuadas a las necesidades concretas de cada zona de implantación.

Las calles de actuación son las que se expresan a continuación:
- Pintor Asarta
- Pintor Maeztu
- Pintor Crispín
- Pintor Ziga
- Pintor Zubiri
- Pintor Asenjo
- Pintor Basiano
- Santa Felicia
- Bolsa Pintor Paret
- Acella
- Sancho Ramírez

Importe económico: 166.089 €

CONSERVACION PROGRAMADA

Todas las actuaciones realizadas desde este Servicio están basadas en medidas cuyo fin es la reducción del consumo energético al mismo tiempo que la reducción de contaminación lumínica en la visión del cielo y la luz intrusa o molesta en los entornos domésticos mediante la utilización de la tecnología más eficiente disponible en el mercado.

Asimismo, se establecen las medidas para que la iluminación ornamental o deportiva se apague durante el periodo nocturno en el que disminuye o desaparece la actividad.

Los niveles lumínicos y las temperaturas de color empleadas se seleccionan en función de las características del lugar de la ciudad donde se realiza la instalación correspondiente, siempre cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente.

Igualmente, desde el Servicio de Alumbrado se concursa en las convocatorias de ayudas y subvenciones para obtener dichos objetivos.

En el ámbito de las partidas económicas destinadas al contrato de Mantenimiento de Alumbrado Público, las actuaciones más destacadas han sido las que se indican a continuación:

Sustitución programada de lámparas VSAP en luminarias existentes

Dentro de la programación anual de cambio de lámparas de las luminarias, se ha realizado la sustitución de lámparas VSAP Philips SON-T PIA Plus de diferentes potencias y al mismo tiempo se ha aprovechado para la limpieza de luminarias en un total de 5.135 puntos de luz.

Los Centros de mando y el número de lámparas sobre los que se ha actuado han sido los siguientes:

CM N029: 560; CM N032: 202; CM N034: 76; CM N035: 275; CM N036: 242; CM N051: 63; CM N070: 80; CM N073: 205; CM N074: 200; CM N076: 154; CM N077: 238; CM N078: 36; CM N083: 55 ; CM N091: 165

CM S010: 188; CM S011: 72; CM S027: 153; CM S034: 41; CM S038: 53; CM S043: 86; CM S046: 210; CM S048: 153; CM S050: 165; CM S056: 154; CM S059: 84; CM S072: 328; CM S089: 209; CM S0104: 88

El importe económico de la renovación asciende a 257.000 €

Proyecto para la regularización del contrato de suministro eléctrico del CM N008 situado en la avda. de Navarra 7 con renovación de 69 luminarias de VSAP a tecnología LED en el barrio de San Jorge

Se ha procedido a la renovación parcial del alumbrado público del Centro de Mando N 008 y la regularización del contrato de suministro eléctrico con la compañía distribuidora Iberdrola, estando a su vez conectado al mismo el CMN 009, así como reguladores semafóricos y de riego. Las obras se han ejecutado cumpliendo con la normativa vigente.

La zona de actuación es la comprendida por la Avda. de Navarra, la Avda. de San Jorge, la calle Ortiz de Landazuri y las vías ferroviarias, así como el parking disuasorio regulado por barreras en el barrio de San Jorge.

Se han renovado un total de 69 luminarias de VSAP por otras de tecnología LED según se detalla a continuación:

- En las calles, 33 ATP Enur L Led100, LED 55, y LED 35 con equipamiento Zhaga-Tridonic
- En la plaza, 28 luminarias ambientales, SALVI ICE L 3K 17W F4T1 con equipamiento Zhaga-Tridonic
- En el parking disuasorio se han Instalado 8 proyectores Carandini TPL Gen 64 LED 98,6 W 3K AMA2 con equipamiento Zhaga-Tridonic

La calificación energética de la nueva instalación es A.

El importe de la actuación asciende a 49.237 €

Renovación de 85 luminarias de VSAP por luminarias de tecnología LED en el sector del barrio de la Rochapea comprendido entre las calles Ochagavía, Bernardino Tirapu y Rio Arga.

Las calles sobre las que se ha actuado han sido las siguientes:

- Joaquín Beunza.
- Trav. Rio Arga
- Sarries
- Trav. Huertas
- Ezcároz
- Oronz
- Trav. Bernardino Tirapu
- Esparza Salazar
- Jaurrieta
- Arbizu
- Izalzu
- Paseo Alejandría

Las luminarias instaladas son marca ATP Enur L Led 100 y Led 55 de 102 W y 66 W 3000 ºK, y ATP Cónica TLA Led 55 46 W con equipamiento Tridonic conector Zhaga.

El importe económico de la actuación asciende a 66.700 €

Renovación de 50 luminarias de VSAP por luminarias de tecnología LED en las calles del barrio de la Rochapea Río Arga, Paseo de los Enamorados, Pedro de Alcatearena, Abaurrea Alta, y Joaquín Beunza, pertenecientes al Centro de Mando N 060

Las luminarias instaladas han sido marca Salvi modelos Clap M e Ice L Top, de diferentes potencias, equipadas con Tridonic-Zhaga.
Se incluye saneamiento de cableado y cofreds portafusibles.

El coste económico de la actuación asciende a 33.871 €

Renovación iluminación de 31 luminarias de VSAP por luminarias de tecnología LED en el grupo de viviendas El Salvador del barrio de la Rochapea

La actuación ha consistido en la sustitución de 31 luminarias viales equipadas con lámparas de VSAP de 250 W por otras más eficientes y con mejores prestaciones de tecnología LED, con potencias y ópticas adecuadas a las necesidades concretas de cada zona de implantación. Todas ellas alimentadas desde el centro de mando CM N063.

Las calles sobre las que se ha realizado la renovación son las siguientes:
- Toda Aznarez : 8 unidades
- Ciudad de Sueca: 6 unidades
- El Salvador: 8 unidades
- Travesía del Plazaola: 3 unidades
- Las Cendeas: 6 unidades.

Las luminarias instaladas son marca ATP Enur L Led100 de 73 W y 102 W 3000 ºK con equipamiento Tridonic y conector Zhaga.

El coste económico de la actuación asciende a 25.900 €

Refuerzo y renovación la iluminación de proyectores de VSAP por proyectores de tecnología LED en el parking de los corrales del gas

Se han renovado a tecnología LED el alumbrado del parking de los corrales del gas, sustituyendo 12 proyectores existentes de alta potencia por 22 proyectores Carandini TPL Gen 64 LED 98,6 W 3K AMA2, añadiendo también 2 nuevos soportes y nuevos tendidos eléctricos y pequeño material eléctrico.

El importe económico de la actuación asciende a 20.700 €

Renovación 9 luminarias modelo pescador de las calles José Alonso y General Chinchilla en el I Ensanche

Calle José Alonso: Sustitución de 3 luminarias marca Ros WFL-862GK 250W VSAP sobre Brazo Ros BRA-120, por luminarias de tecnología LED de la misma marca, modelo Illice LRA-785-B611 de 60 W. Calle General Chinchilla, en el tramo Padre Moret-Avda. del Ejército: Sustitución de 6 luminarias marca ROS Marina LRA-8060 GS 250W VSAP sobre Brazo Ros BRA-120, por luminarias de tecnología LED de la misma marca, modelo Illice LRA-785-B11 de 75 W.

El importe económico de la actuación asciende a 7.630 €

Renovación y refuerzo de la iluminación en plaza de los Gigantes de Buztintxuri con un total de 37 nuevas luminarias de tecnología LED

Se han renovado la totalidad de las luminarias de la plaza de los Gigantes a tecnología Led, reforzando las zonas que se encontraban insuficientemente iluminadas. Asimismo, se ha aprovechado la oportunidad para dotar de iluminación específica la zona de juegos infantiles, instalando 6 nuevos proyectores. Con ello, además de mejorar el nivel de iluminación, se ha conseguido que la misma sea

más eficiente, con menor consumo energético, menos emisiones de G.E.I., y menor contaminación lumínica. La actuación consiste en las siguientes acciones:

- Realización de obra civil de canalizaciones, arquetas y cimentaciones.
- Renovación de 23 luminarias.
- Instalación de un nuevo soporte de 8 m de altura con 4 nuevos proyectores
- Instalación de un nuevo soporte con una nueva luminaria.
- Instalación de 3 nuevas luminarias laterales en brazo sobre soportes de iluminación vial existentes.

Las características de las luminarias son las siguientes:

- 6 luminarias ATP Cónica TLAC Led55 53W 3000 ºK
- 21 luminarias ATP Evolución LC Led55 52W
- 6 proyectores ATP Aire S3C Led55 38W 3000 ºK
- 4 Luminarias ATP Aire S5 Led80 77W 3000 ºK

El coste de la actuación asciende a 38.310 €

Instalación de nuevo alumbrado específico en la Zona de Esparcimiento Canino (ZEC) de Lezkairu anexa a la plaza de Maravillas Lamberto

Se han instalado 6 nuevos proyectores de tecnología LED en la ZEC de Lezkairu Los proyectores son marca Carandini TPL 274 W 3000 ºK 128 Led 0.7 A ACA1.

El importe económico de la actuación asciende a 3.800 €

Luminarias SOLARES en la ctra. Cizur Menor para iluminar el carril bici, en el tramo del término municipal de Pamplona

Al objeto de dar continuidad a la iluminación del carril bici habilitado entre Cizur Menor y Pamplona, en el tramo comprendido entre el puente medieval de Cizur Menor y el acceso a Donapea, dadas las características de la infraestructura de alumbrado público existente en el lugar, se ha optado por la instalación de 7 puntos de luz con soportes de 5 m de alto, y luminarias solares de la marca Salvi L Sil M18 Top 60 4x6 W HE 3000 ºK F151 PMMA reguladas a 10 W

El importe económico de la actuación asciende a 15.247 €

Luminaria SOLAR en el parque de Alfredo Landa para iluminación de camino peatonal

Al objeto de iluminar un camino peatonal que atraviesa el parque y que carece de alumbrado, a demanda de los vecinos y dadas las características de la infraestructura de alumbrado público existente en el lugar, se ha optado por la instalación de 1 punto de luz sobre soporte de 5 m de alto, y luminaria solar de la marca Salvi L Sil M 60 W TOP 4x6 R HE 3000 ºK F1M6 PMMA regulada a 20 W

El importe económico de la actuación, obra civil incluida, asciende a 1.955 €

Instalación de puntos de luz de refuerzo en la calle Concepción Benítez en acera peatonal con escasa iluminación causada por la afección del arbolado

Se han instalado 3 nuevos puntos de luz, compuestos por soporte troncocónico de 4 m de altura y luminaria Salvi Clap S 40 W 3000 ºK al objeto de mejorar la iluminación, en el tramo de la calle Concepción Benítez comprendido entre las calles Teodoro Ruiz de Alda y Remiro de Goñi, como consecuencia de la afección causada sobre la iluminación existente por el arbolado existente.
La actuación comprende obra civil e instalación eléctrica completa.

El importe económico de la actuación asciende a 4.130 €

Renovación del alumbrado del camino perimetral del lado este y escaleras de acceso a la AD San Juan

Se han instalado 4 nuevas luminarias de tecnología LED marca ATP Cónica en un tramo del camino perimetral del lado este y escaleras de acceso a la Agrupación Deportiva San Juan, mejorando las condiciones de Seguridad y Accesibilidad, y al mismo tiempo la eficiencia energética de la instalación de alumbrado público.

Se ha realizado la actuación con motivo de las obras de renovación del murete que soportaba las anteriores luminarias, instalando nuevos soportes y nuevo cableado.

El coste económico de la actuación asciende a 5.790 €

Renovación 9 luminarias en porches del Paseo de Anelier, en el barrio de la Rochapea

Se sustituyen 9 luminarias con lámparas de 70 W de VSAP por luminarias de tecnología LED Ledvance Modelo Flood Light 8W 3000º K

Importe de la actuación: 1.400 €

Renovación 26 luminarias en porches de la trasera de Dr. Repáraz, en el barrio de San Jorge

Se sustituyen 26 luminarias con lámparas de 70 W de VSAP por luminarias de tecnología LED Ledvance Modelo Flood Light 8W 3000º K

Importe de la actuación: 4.000 €

Nueva Iluminación específica del parque de juegos infantiles en el Paseo Premín de Iruña

Se han instalado dos proyectores específicos ATP Aire S3C Led55 3000 ºK sobre dos nuevos soportes de 6 m de altura, interceptando canalización existente con dos nuevas arquetas, para iluminar el parque infantil del Paseo Premín de Iruña.

El importe económico de la actuación asciende a 4.038 €

Renovación de luminarias en la plaza Protomedicato, en Mendebaldea

Se han renovado a tecnología LED 24 pantallas Celer T8 18W 3000 ºK security glass.

El coste económico de la actuación asciende a 840 €

Tratamiento y pintado de soportes de alumbrado

Renovación de soportes en la calle Acella por problemas de corrosión en la base.

Se han limpiado y tratado con imprimación y pintura 146 soportes instalados en los siguientes lugares:

- Avda. de Pío XII: 66 unidades
- Santa Felicia: 6 unidades
- Travesía de Acella: 5 unidades
- Plaza de Compañía: 15 unidades
- Zona Plaza Castillo: 54 unidades

El coste total ha sido de 32.396 €

OTROS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN

Reparación de averías gruesas (reparación y reconstrucción de arquetas deterioradas, averías en instalaciones subterráneas, bornas quemadas, obstrucción de canalizaciones, sustitución elementos en centros de mando, puntos de luz derribados por accidente, etc.). El importe económico anual destinado a estos trabajos de conservación asciende a 375.000 €.

Se incluye en este capítulo la reparación de los daños producidos en las instalaciones por accidentes ocurridos en la vía pública (Daños A), habiéndose atendido un total de **44 siniestros valorados en 79.209 €**, que el Servicio de Patrimonio factura a los seguros de los causantes.

Fiestas de San Fermín. Trabajos especiales

Desde el servicio de alumbrado público municipal se da soporte, desde la infraestructura de centros de mando de alumbrado público y Suministros Eventuales contratados, a las necesidades que precisan energía eléctrica y se celebran en la vía pública, siendo solicitadas por diferentes Áreas del Ayuntamiento. Las Áreas solicitantes han sido Cultura, Sanidad, Seguridad Ciudadana, Igualdad, Turismo y Juventud.

También se realizan trabajos para permitir el montaje de la Tómbola a solicitud de Cáritas Pamplona, así como en las galerías del recorrido del encierro y acceso a la plaza de Toros para el montaje de la infraestructura de RTVE.

El importe de los trabajos realizados en este apartado ha ascendido a 30.000 €

Acometidas y Cuadros para Eventos en Vía Pública

Mediante la empresa contratista de mantenimiento de alumbrado público se realizan trabajos solicitados por la Áreas del Ayuntamiento, consistentes en el tendido de acometidas desde Centros de Mando de Alumbrado hasta los puntos de utilización. Igualmente se instalan los cuadros de mando y protección.
Las instalaciones mencionadas pueden ser permanentes (MUPIS o relojes) o temporales (Pista de Hielo, ferias o stands).

El importe económico correspondiente a los trabajos realizados es asumido por el solicitante.

MANTENIMIENTO BÁSICO

Incluye el control de accionamiento de las instalaciones (encendido y apagado), servicios de inspección diurna y nocturna, servicio de guardia, servicios de telegestion en centros de mando, reparación de averías ligeras, reposición casual de lámparas fundidas, control periódico funcionamiento equipos reductores de flujo, disponibilidad de medios materiales y personales, puesta al día del inventario de alumbrado público.

El importe económico anual destinado a **este capítulo asciende a 1.027.650 €.**

INFORMES Y GESTIONES

Desde el servicio de alumbrado público se da asistencia técnica, en la materia que le compete, a las diferentes áreas municipales y organismos autónomos, siendo las intervenciones más destacadas las siguientes:

Proyectos: Se han informado, en la parte correspondiente a Alumbrado público, sobre **14 nuevos proyectos** de urbanización o de modificaciones.

Recepción de instalaciones: Se ha informado, revisado y recepcionado sobre **6 nuevas instalaciones** de alumbrado público.

Devolución de avales: Se ha informado sobre la devolución de avales correspondientes a **2 obras**.

Eventos en vía Pública: Se ha informado y se ha dado asistencia técnica desde la contrata de mantenimiento a **140 solicitudes** de suministro eléctrico desde la infraestructura de alumbrado público.

Daños A: Se ha procedido a la reparación correspondiente a **44 siniestros** causados por terceros sobre las instalaciones de alumbrado público con la correspondiente valoración de daños al Servicio de Patrimonio por un importe total de **79.209 €**

Daños B: Se ha informado al Servicio de Patrimonio sobre **4 reclamaciones** en materia de alumbrado público relativas a la responsabilidad patrimonial por daños personales sufridos en vía pública por ciudadanos.

Instancias relativas a reclamaciones ciudadanas. Se ha informado sobre **29 reclamaciones ciudadanas realizadas vía instancia** y se han contestado un total de **316 reclamaciones realizadas vía 010 por los ciudadanos**.

7.2.6 Servicio de parque móvil

Durante el año 2025 se han realizado las siguientes intervenciones:

- ITV: 211
- Reparaciones mecánicas en taller externo: 59
- Reparaciones de chapa y pintura: 22
- Intervenciones en el taller de Parque Móvil: 1178(son aproximadas. Aquí entran revisiones pre ITV, mantenimientos, reparación averías, pinchazos, salidas a reparar vehículos y maquinarias que se averían fuera, etc.…
- Vehículos de baja: 9
- Vehículos de alta: 16

También durante el 2025 se han realizado:

- Curso formación de vehículos diagnóstico de componentes 1. Una persona, 5 días
- Curso de formación de carga de aire acondicionado y manejo de gases florados en vehículos. Dos personas, 2 días más 25 horas online.
- Se ha entregado un smartphone a una persona que tenía un teléfono solo de llamadas.
- Se han colocado dos extractores de humo en las zonas de los elevadores. Uno en cada zona.
- Se ha hecho un vestuario nuevo.
- Se ha hecho una sala de almuerzo,
- Se ha colocado una red wifi en toda la zona del parque móvil.
- Se ha actualizado el programa de diagnosis porque ya teníamos el acceso muy limitado. A partir de ahora hay que ir renovándolo anualmente para tenerlo al día.
- Se ha comprado un compresor de aire nuevo para el taller. El que había funcionaba muy mal por distintos tipos de averías y perdidas de aire que tenía.
- Se ha comprado un conjunto de muebles modulares para la organización de herramientas del taller.
- Se han ido comprando y renovando distintos tipos de herramientas y material en el taller, según se ha ido viendo las necesidades a la hora de la reparación de los vehículos.

Desde el parque móvil se intenta realizar el mayor número de reparaciones posible para no sacar a los talleres de fuera. A un así hay reparaciones que por su complejidad no se pueden realizar aquí y también a veces se sacan fuera por exceso de trabajo.

7.2.7 Servicio de mobiliario

RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS ENE PARQUES INFANTILES

- Área de juegos 81 en Colegio Público Mendillorri-Elorri. Sustitución e instalación de nuevo parque infantil. 69.514,50 €
- Área juegos 37 en Colegio Público Mendigoiti-El lago. Instalación de nuevo parque infantil. 66.333,36 €
- Área de juegos 44 en Plaza Monte Monjardin. Sustitución e instalación de nuevo parque infantil. 48.384,20 €
- Área de juegos en Plaza Leoncio Urabayen. Sustitución e instalación de nuevo parque infantil. 36.131,80 €
- Área de juegos Área juegos 12 en Plaza iturriotzaga. Sustitución e instalación de nuevo parque infantil. 48.264,00 €
- Área de juegos 4 en Mariano Ariguita. Sustitución y renovación de una zona del parque infantil. 48.400,00 €
- Área de juegos 5 en Tomás caballero. Sustitución e instalación de nuevo parque infantil. 76.093,27 €
- Área de juegos 98 en Plaza San Francisco. Sustitución e instalación de nuevo parque infantil. 119.790,00€
- Área de juegos 60 en Plaza Santa Lucía. Sustitución e instalación de nuevo parque infantil. 65.340,00 €
- Área de juegos 75 en Donantes de Sangre. Sustitución e instalación de nuevo parque infantil. 28.463.86 €
- Área juegos 30 en Plaza pintor asenjo. Colocación de dos elementos muelles accesibles sustitución de los paneles del conjunto principal y sustitución suelo de seguridad, lijado y pintado del área. 16.324,35 €
- Área juegos 66 en Plaza Jose Maria de Barandiaran. Renovación parcial del parque infantil. Colocación de nueva estructura de juego en sustitución del juego pirámide. 24.191,29 €
- Área de juegos A85 en Plaza San Juan Bosco. Sustitución de suelo de seguridad, lijado, barnizado y sustitución de juego muelle. 12.045,55 €
- Área de juegos A113 en Paseo Kostarepena. Rehabilitación y renovación del parque infantil. Sustitución de parte de elementos para su conservación y tareas de lijado. Instalación de nuevos elementos para completar el parque infantil. 16.693,51 €
- Compra e instalación de nuevos elementos de juego accesibles para intervención en distintas áreas. Se colocan 6 columpios cesta-nido, 8 balancines inclusivos y 2 muelles no inclusivos. La intervención se realiza en las distintas áreas:
  - Área 86 Raimundo lanas
  - Área 29 Plaza Guitarrista Sabicas
  - Área 21 Plaza Ezkaba
  - Área 76 Paseo Sandúa.
  - Área 70 Juana Garcia de orkoien
  - Área 49 Monasterio de yarte
  - Área 119-Leonor de trastámara
  - Área 2-Frontón López
  - Área 105
  - Travesía Iñigo Arista
  - Área 90-Protomendicato

INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS

- Compra y cambio de bancos en zonas de la ciudad. 42.412,92€
- Compra y cambio de tablones para bancos en 3.609,39 €
- Compra y cambio de tablones para bancos en 3.609,39 €
- Instalación de nuevo ZEC en Lezkairu.
- Instalación de protección en acero inoxidable en barandilla en calle Erletokieta 3.609,39 €
- Restauración e instalación de pérgola en San Jorge. 12.584,00 €
- Compra de fuentes para perro 1.967,58€

INTERVENCIONES PARA REALIZAR ARREGLOS

- 264 intervenciones de arreglos de bancos
- 89 intervenciones en vallas pasamanos y módulos de protección peatonal
- 86 intervenciones en pivotes y bolardos.
- 103 intervenciones en papeleras (16 por vandalismo)
- 30 intervenciones en aparcabicis
- 68 intervenciones en otros mobiliarios (zonas zec, gimnasios, pistas deportivas, señalética etc.)

COLOCACIÓN DE BANCOS

- San Juan, plaza Sancho el Fuerte 79 cambio de 12 bancos.
- Iturrama Ikastola Amaiur cambio de 19 bancos.
- Santa María la Real sustitución de 11 bancos.
- Calle tajonar frente a la Universidad colocación de 4 bancos.
- Iturrama, Plaza de la Concordia cambio de 18 bancos y colocación de 2 más.
- Casco Antiguo, rincón del caballo blanco, cambio de 23 bancos
- Antoniuti cambio de 10 bancos.
- Ensanche, colocación 14 bancos en el Mercado
- Arrosadía, cambio de 6 bancos Ikastola Hegoalde
- Txantrea, Parque del Mundo, cambio de tablas sobre hormigón por madera técnica 21
- Ermitagaña, cambio de bancos CPEIP cambio 8 bancos
- Rochapea campo futbol Irati, cambio de 12 bancos
- Etxabakoitz sustitución tablas sobre hormigón por madera técnica 13

INTERVENCIONES PINTURA EN BANCOS EN NÚMERO SUPERIOR A 10

- Buztintxuri, 113 bancos lijados y barnizados
- Ensanche, pintado de bancada Plaza de los Fueros
- Mendebaldea, pintado de 83 bancos
- Mendillorri 24 bancos pintados
- Casco antiguo Plaza Compañía 15 bancos

INTERVENCIONES PINTURA EN VALLAS, BARANDILLAS, PASAMANOS Y FUENTES

- Se han pintado más de 1.100 metros de vallas, pasamanos y barandillas.

Se obvian los datos de arreglos habituales de apriete y ajustes de bancos, pequeñas intervenciones que se pueden solucionar sin realizar parte de intervención, así como intervenciones de limpieza de fuentes por aviso de contaminación o arreglos de funcionamiento de las mismas.

7.2.8 Servicio de parque móvil

A lo largo de este año se han atendido diversas solicitudes que han resultado en:

- Autorización de 384 cambios de titularidad y regularizaciones de plazas de aparcamiento, de la cuales 40 gestionadas directamente por el Ayuntamiento.
- 79 cambios de titularidad, extinciones y regularizaciones de licencias de paso.

Labores de inspección sobre los inmuebles han originado los siguientes trabajos:

- Encargo de redacción de estado pericial sobre el estado del aparcamiento de Avenida del Ejército nº2 por importe de 2.800,00€ (IVA excluido).
- Trabajos de reparación de efectos de filtraciones preexistentes en el aparcamiento de Concesión Municipal de Serafín Olave nº6 por Importe de 10.66,57 € (IVA excluido).

Además, se han realizado:

- Redacción de 21 informes relacionados con Licencias de obras y Licencias de apertura que afectan a los inmuebles objetos de concesión o afectados por una futura licencia de paso.
- Inspecciones de estado real de los pavimentos afectados por las licencias de paso que han derivado en 112 requerimientos.
- Trabajos de actualización de censo de vados y correspondiente desarrollo en el GIS.
- Actualización digital de los últimos 5 años del archivo de vados.
- Inspección de oficio de 1657 titularidades de concesiones y regularización posterior de las procedentes.

Paralelamente, se continúa trabajado con las distintas concesionarias en diversos aspectos como la adaptación a la normativa vigente sobre vehículos eléctricos de las instalaciones existentes y, en particular, se han impulsado los trabajos necesarios para corregir las filtraciones existentes en la Estación de Autobuses.